



ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ НА 2019 ГОД

Оглавление

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА	6
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»	6
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	6
1.1. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений	6
1.2. Строительство и реконструкция пристройки к общеобразовательным объектам	7
1.3. Капитальный ремонт объектов образования	7
1.4. Текущий ремонт объектов образования	7
1.5. Благоустройство территорий учреждений образования	8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА	9
«Развитие здравоохранения города Москвы	9
(«Столичное здравоохранение»))	9
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	9
2.1. Строительство новых объектов здравоохранения	9
2.2. Проведение капитального ремонта	9
2.3. Текущий ремонт объектов	13
2.4. Благоустройство	14
2.5. Закупка оборудования	14
2.6. Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозных животных	15
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА	16
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»	16
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	16
3.1. Строительство	16
3.2. Капитальный ремонт объектов	16
3.3. Текущий ремонт объектов	17
3.4. Закупка оборудования	18
3.5. Благоустройство	19
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА	20
«СПОРТ МОСКВЫ»	20
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	20
4.1. Строительство новых объектов	20
4.2. Капитальный ремонт объектов	21
4.3. Текущий ремонт объектов	21
4.4. Закупка оборудования	22

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА	23
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ»	23
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	23
5.1. Модернизация учреждений социальной защиты населения	23
5.2. Капитальный ремонт объектов	23
5.3. Текущий ремонт объектов	25
5.4. Закупка оборудования	27
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА	29
«РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»	29
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	29
6.1. Благоустройство парка 850-летия Москвы.....	30
6.2. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов	30
6.3. Благоустройство территории в целях организации парков по месту жительства на территориях административных округов города Москвы.....	31
6.4. Содержание произведений монументального искусства.....	31
6.5. Мероприятия в области индустрии отдыха на территориях общего пользования	31
6.6. Понижение уровня газонов на объектах озеленения	32
6.7. Проведение капитального ремонта катков с искусственным льдом.....	32
6.8. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район»).....	33
6.9. Мероприятия по комплексному развитию районов города Москвы (Дополнительное финансирование)	33
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА	35
«ЖИЛИЩЕ»	35
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	35
7.1. Завершение бюджетного строительства	36
7.2. Завершение внебюджетного строительства	38
7.3. Текущий ремонт объектов жилого фонда.....	40
7.4. Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств социально-экономического развития районов (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП)	40
7.5. Благоустройство территории жилой застройки	41
(согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП)	41
7.6. Благоустройство территории жилой застройки	41
(согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП)	41
7.7. Благоустройство территорий жилой застройки (ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях).....	42

7.8. Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда	42
7.9. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий	43
7.10. Содержание катков с искусственным льдом	44
7.11. Выполнение локальных мероприятий Комплексной схемы организации дорожного движения и Окружной комиссии по безопасности дорожного движения	44
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА.....	45
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ».....	45
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ.....	45
8.1. Содержание объектов дорожного хозяйства	45
8.2. Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры	45
8.3. Развитие метрополитена	45
8.4. Строительство и реконструкция автомобильных и железных дорог	46
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА.....	47
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»	47
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ.....	47
9.1. Мероприятия по укреплению общественной безопасности в жилом секторе, на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан на территории ЮВАО города Москвы	47
9.2. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений	47
9.2.1. Повышение антитеррористической защищенности населения, объектов транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, жилищного фонда, социальной сферы, уникальных, высотных и подземных сооружений ЮВАО города Москвы	47
9.2.2. Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства	47
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА.....	48
«РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ И ИННОВАЦИЙ».....	48
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ.....	48
10.1. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем	48
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА.....	48
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ.....	48
ГОРОДА МОСКВЫ».....	48
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ.....	48
11.1. Содержание и благоустройство городских кладбищ	48
11.2. Адресный список городских кладбищ на территории округа	48
11.3. Стимулирование развития промышленности и предпринимательства	49
11.4. Организация наделения подведомственных префектуре ЮВАО государственных учреждений имущественно-земельным комплексом.....	52
11.5. Размещение ярмарок «Выходного дня»	53
11.6. Развитие рынка труда и содействия занятости населения	54

11.7. Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг	54
11.7.1. Мониторинг состояния рынка товаров и услуг	54
11.7.2. Мероприятия по сокращению территориальных диспропорций в развитии инфраструктуры сферы торговли и услуг	54
11.7.2.1. Ввод предприятий потребительского рынка и услуг	54
11.7.2.2. Реконструкция и модернизация предприятий потребительского рынка и услуг	55
11.7.2.3. Коэффициент доступности предприятий торговли и услуг, %	55
11.7.2.4. Оптимизация размещения и развития розничных рынков	55
11.8.3. Развитие социально-значимых направлений деятельности в сфере торговли и услуг	56
11.8.3.1. Развитие системы обслуживания социально незащищенных категорий граждан	56
11.8.3.2. Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов, всего	56
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА.....	57
«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ».....	57
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ.....	57
12.1. Мероприятия в области обращения с отходами	57
НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	57

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Количествен- ный показате- ль (ед.)	Финансиро- вание (млн. руб.)	Срок исполнения	Отвественный исполнитель	Отчет о выполнении
Строительство ДОУ	3	1164	4 квартал 2019 года	Крысанов А.А. Хоромов Е.С.	Выполнено
Строительство БНК	1	400,13	4 квартал 2019 года	Крысанов А.А. Пундель О.В.	Срок ввода перенесён на 3 квартал 2020 года
Проведение капитального ремонта*	4	454,0	2019	Митрюк Л.В.	Выполнено
Проведение текущего ремонта**	2	23,6	2019	Митрюк Л.В. Афонин К.Ю.	Выполнено
Закупка оборудования (в т.ч. учебной литературы)***	64	10,8	2019	Митрюк Л.В. Афонин К.Ю.	Выполнено
Проведение благоустроительн ых работ объектов образования	37	362,6	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. ГБУ «Жилищник» района ЮВАО	Выполнено на 34 объектах
ИТОГО:	111	2 415			

*- информация по капитальному ремонту, проводимому ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОгМ, при этом образовательные организации могут самостоятельно осуществлять капитальный ремонт и расширенный текущий ремонт.

** - информация по текущему ремонту, проводимому ГКУ Дирекция ДОгМ, при этом каждая образовательная организация также самостоятельно осуществляет текущий ремонт.

***- информация по закупке оборудования, осуществляемой ГКУ Дирекция ДОгМ, при этом каждая образовательная организация также самостоятельно осуществляет закупку оборудования.

1.1. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений

Район	Объект	Финансирование (млн. руб.)	Срок исполнения	Отчет о выполнении
Некрасовка	Некрасовка, кв. 7	264,0	Объект введен в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года	Выполнено

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа
города Москвы на 2019 год*

Район	Объект	Финансирование (млн. руб.)	Срок исполнения	Отчет о выполнении
Некрасовка	Некрасовка, кв. 6	450,0	Объект введен в эксплуатацию в 1 квартале 2019 года	Выполнено
Некрасовка	Некрасовка, кв. 11, уч. 2	450,0	Срок ввода в 1 квартал 2020 года Объект не введен в эксплуатацию в заявленные сроки в связи с невыполнением подрядной организаций требований Департамента образования	Не выполнено
ИТОГО:	3	1 164		

1.2. Строительство и реконструкция пристройки к общеобразовательным объектам

Район	Объект	Финансирование (млн. руб.)	Срок исполнения	Отчет о выполнении
Кузьминки	ул. Окская, вл. 16, корп. 3	400,13	4 квартал 2019 года	Срок ввода 3 квартал 2020 г. (объект не введен в эксплуатацию в заявленные сроки, в связи с финансовой нестабильностью подрядной организации)
ИТОГО:	1	400,13		

1.3. Капитальный ремонт объектов образования

Район	Объект	Адрес	Отчет о выполнении
Марьино	ГБОУ «Марьинская школа № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы»	ул. Люблинская, д. 173	Выполнено
Кузьминки	ГБОУ «Школа № 1208 имени Героя Советского Союза М.С. Шумилова	ул. Шумилова, д. 9	Выполнено
Лефортово	ГБОУ «Школа № 1228 Лефортово»	ул. Авиамоторная, д. 7	Выполнено
Марьино	ГБОУ «Школа «Марьино» имени Маршала авиации А.Е. Голованова»	Батайский пр-д, д. 15	Выполнено
ИТОГО:	4		

1.4. Текущий ремонт объектов образования

Район	Объект	Адрес	Отчет о выполнении
Текстильщики	ГКОУ СКОШИ № 65	ул. Саратовская, д. 19, стр. 1; стр. 2; стр. 3; стр. 4; стр. 5	Выполнено
	ГКОУ КШИ № 1	Волжский б-р, д. 52/29	Выполнено
ИТОГО:	2		

1.5. Благоустройство территорий учреждений образования

Район	Кол-во объектов (ед.)	Финансирование (тыс. руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Выхино-Жулебино	6	35 217,7	10.08.2019	Осипов А.А. Главы управ районов Руководители ГБУ «Жилищник» района ЮВАО	Выполнено
Капотня	2	18 345,37			Выполнено
Кузьминки	5	98 823,44			2 – 43 837,0
Люблино	6	53 900,00			Выполнено
Лефортово	2	12 332,91			Выполнено
Некрасовка	1	13 800,00			Выполнено
Марьино	3	30 043,54			Выполнено
Печатники	1	14 082,58			Выполнено
Рязанский	3	28 242,01			Выполнено
Текстильщики	3	12 740,52			Выполнено
Южнопортовый	4	22 915,51			1 – 6 163,00
АВД «ЮВАО»	1	22 208,27			Выполнено
ИТОГО:	37	362 688,8			

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА **«Развитие здравоохранения города Москвы** **(«Столичное здравоохранение»)**

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ **ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

Мероприятия	Количественный показатель (ед.)	Финансирование (млн. руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Строительство	1	296,21	4 квартал 2019 года	Крысанов А.А. Хромов Е.С.	Выполнено
Проведение капитального ремонта	41	107,97*	2019-2021 гг.	Митрюк Л.В. Матвеева А.Д.	Выполнено
Проведение текущего ремонта	21	36,73	2019 год	Митрюк Л.В. Матвеева А.Д.	Выполнено
Благоустройство	1	**	2019 год	Митрюк Л.В. Матвеева А.Д. Матыцин А.Н.	Выполнено
Закупка оборудования	12	313,0	2019 год	Митрюк Л.В. Матвеева А.Д.	Выполнено
Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозных животных в приютах	2 учреждения	208,7	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Главы управ районов	Выполнено
ИТОГО:	79	962,61			

*указана сумма 11 учреждений, без учета объектов, на которых будут проведены ремонтные работы силами Департамента капитального ремонта города Москвы;

**за счет средств Департамента капитального ремонта города Москвы

2.1. Строительство новых объектов здравоохранения

Объект	Вид работ	Финансирование (млн. руб.)	Срок исполнения	Отчет о выполнении
пос. Некрасовка, корп. 514	Строительство подстанции скорой медицинской помощи на 20 машиномест	296,21	Введен в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года	Выполнено
ИТОГО:	1	296,21		

2.2. Проведение капитального ремонта

Район	Объект	Адрес	Виды работ	Отчет о выполнении
Выхино-Жулебино	ГБУЗ ДГП № 143 ДЗМ филиал № 3	Ферганская ул., д. 10, корп. 2	Разработка ПСД	Выполнено
Выхино-Жулебино	ГБУЗ ДЦ № 3 ДЗМ	Сормовская ул., д. 9	Разработка ПСД	Выполнено
Выхино-Жулебино	ГБУЗ ГП № 23 ДЗМ филиал № 2	Ташкентская ул., д. 25, корп. 2, стр.1	Разработка ПСД	Выполнено
Капотня	ГБУЗ ГKB им. Демихова ДЗМ поликлиническое отделение «Капотня»	Капотня 3-й квартал, д. 27	Разработка ПСД	Выполнено
Кузьминки	ГБУЗ ДГП № 48 ДЗМ филиал № 2	Есенинский бульвар, д. 12, корп.1	Разработка ПСД	Выполнено
Кузьминки	ГБУЗ ДГП № 48 ДЗМ филиал № 1	Федора Полетаева, д. 22, стр.1	Разработка ПСД	Выполнено
Кузьминки	ГБУЗ ГП № 9 ДЗМ филиал № 1	Есенинский бульвар, д. 9, корп.1	Разработка ПСД	Выполнено
Лефортово	ГБУЗ ДЦ № 3 ДЗМ филиал № 2	Юрьевский пер., д. 13	Разработка ПСД	Выполнено
Люблино	ГБУЗ ДГП № 150 ДЗМ филиал № 1	Проспект 40 Лет Октября, д. 25	Разработка ПСД	Выполнено
Люблино	ГБУЗ ДГП № 150 ДЗМ филиал № 2	ул. Цимлянская, д. 22	Разработка ПСД	Выполнено
Люблино	ГБУЗ ГП № 19 ДЗМ филиал № 2	ул. Армавирская, д. 2/20	Разработка ПСД	Выполнено
Люблино	ГБУЗ ГП № 19 ДЗМ филиал № 3	ул. Краснодарская, д. 63	Разработка ПСД	Выполнено
Люблино	ГБУЗ ГП № 19 ДЗМ Филиал № 3	ул. Головачева, д. 3, корп. 1	Разработка ПСД	Выполнено
Марьино	ГБУЗ ДГП № 148 ДЗМ филиал № 1	Новочеркасский бульвар, д. 6, стр. 1	Разработка ПСД, строительно-монтажные работы	Выполнено
Марьино	ГБУЗ ДГП № 148 ДЗМ филиал № 3	Новочеркасский бульвар, д. 35	Разработка ПСД	Выполнено
Марьино	ГБУЗ ГП № 36 ДЗМ филиал № 1	Новочеркасский бульвар, д. 48	Разработка ПСД	Выполнено
Некрасовка	ГБУЗ ГП № 23 ДЗМ филиал № 4	ул. 1-я Вольская, д. 3, корп. 1	Разработка ПСД	Выполнено
Нижегородский	ГБУЗ ГП № 19 ДЗМ филиал № 1	ул. Верхняя Хохловка, д. 2, стр. 1	Разработка ПСД	Выполнено
Нижегородский	ГБУЗ ГП № 36 ДЗМ филиал № 2	3-ая Карачаровская, д.	Разработка ПСД	Выполнено

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа
города Москвы на 2019 год*

Район	Объект	Адрес	Виды работ	Отчет о выполнении
		11		
Печатники	ГБУЗ ДГП № 61 ДЗМ филиал № 1	ул. Полбина д.50	Разработка ПСД	Выполнено
Печатники	ГБУЗ ГП № 109 ДЗМ филиал № 1	ул. Шоссейная, д. 41	Разработка ПСД	Выполнено
Рязанский	ГБУЗ ДГП № 143 ДЗМ филиал № 1	Яснополянская ул., д. 8	Разработка ПСД	Выполнено
Рязанский	ГБУЗ ДЦ № 3 ДЗМ филиал № 1	Михайлова ул., д. 33	Разработка ПСД	Выполнено
Нижегородский	ГБУЗ «Психиатрическая больница № 13 ДЗМ» филиал	ул. Средняя Калитниковская, д. 29	Замена лифтового оборудования, модернизация систем противопожарной защиты (разработка ПСД)	Выполнено
Лефортово	ГБУЗ «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ»	Госпитальная пл., д. 2, корп. 2, 4, 15, 28, 29	Замена лифтового оборудования, модернизация систем противопожарной защиты (разработка ПСД)	Выполнено
Выхино-Жулебино	ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.П. Демихова ДЗМ», филиал, родильный дом	Самаркандский бульвар, д. 3, стр. 1 и стр. 2	Замена лифтового оборудования (разработка ПСД)	Выполнено
Текстильщики	ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.П. Демихова ДЗМ»	ул. Шкулёва, д. 4, стр. 1, стр. 2, стр. 8,	Замена лифтового оборудования, модернизация систем противопожарной защиты (разработка ПСД)	Выполнено
Некрасовка	ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ»	ул. 2-я Вольская, д. 19 стр. 1 и стр. 3	Замена лифтового оборудования (разработка ПСД)	Выполнено
Кузьминки	ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»	Есенинский б-р, д. 3, корп. 2	Замена лифтового оборудования (разработка ПСД)	Выполнено
Текстильщики	ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», филиал по ЮВАО, пищеблок»	8-ая ул. Текстильщиков, д. 2	Замена лифтового оборудования (разработка ПСД)	Выполнено
Нижегородский	ГАУЗ	Рязанский	Замена лифтового	Выполнено

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа
города Москвы на 2019 год*

Район	Объект	Адрес	Виды работ	Отчет о выполнении
	«Стоматологическая поликлиника № 4 ДЗМ»	проспект, д. 11	оборудования (разработка ПСД)	
Выхино-Жулебино	ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 2 ДЗМ»	Волгоградский пр-т, д. 168, стр. 1, 4, 5	Капитальный ремонт основного здания, отделения сосудистой хирургии, неврологического и урологического отделений, замена лифтового оборудования, модернизация систем противопожарной защиты (разработка ПСД)	Выполнено
Люблино	ГБУЗ «Психиатрическая больница № 13 ДЗМ»	ул. Ставропольская, д. 27	Модернизация систем противопожарной защиты (разработка ПСД)	Выполнено
Южнопортовый	ГБУЗ «Городская клиническая больница № 13 ДЗМ» Акушерский филиал № 1	Шарикоподшипниковская ул., д. 3, стр. 3	Завершение комплексного капитального ремонта	Выполнено
Южнопортовый	ГБУЗ «Городская клиническая больница №13ДЗМ»	ул. Велозаводская, д.1/1, стр. 12	Корректировка ПСД	Выполнено
Люблино	ГБУЗ «Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии ДЗМ» (филиал Люблинский)	ул. Таганрогская, д. 23	Корректировка ПСД	Выполнено
Текстильщики	ГБУЗ «Городская поликлиника № 109 ДЗМ», филиал № 2	ул. Грайвороновская, д. 18, корп. 1	Монтаж ВРУ, ПНР, корректировка ПСД	Выполнено
Выхино-Жулебино	ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ»	Ферганская ул., д. 10	Корректировка ПСД	Выполнено
Марьино	ГБУЗ «Городская поликлиника № 9 ДЗМ»	Перервинский б-р, д. 4, корп. 2	Корректировка ПСД	Выполнено
Кузьминки	ГБУЗ «Городская поликлиника № 9 ДЗМ» филиал № 2	ул. Федора Полетаева, д. 6	Прокладка наружных кабельных линий	Выполнено

Район	Объект	Адрес	Виды работ	Отчет о выполнении
Кузьминки	ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии ДЗМ»	ул. Зеленодольская, д. 15, корп. 4	Корректировка ПСД	Выполнено
ИТОГО:	41			

2.3. Текущий ремонт объектов

Район	Объект	Адрес	Отчет о выполнении
Люблино	ГБУЗ «Психиатрическая больница № 13 ДЗМ»	ул. Ставропольская, д. 27	Выполнено
Некрасовка	ГБУЗ «Московский многопрофильный центр паллиативной помощи ДЗМ», филиал «Хоспис (Некрасовка)»	ул. 2-ая Вольская, д. 21	Выполнено
Текстильщики	ГБПОУЗ «Медицинский колледж № 6», филиал №3	ул. Шкулева, д. 4, стр. 3	Выполнено
Лефортово	ГБУЗ «Диагностический центр № 3 ДЗМ»	Таможенный проезд, д. 3	Выполнено
Кузьминки	ГБУЗ «Детская городская поликлиника №48 ДЗМ», филиал № 2 МРП	Волгоградский пр-т, д. 96, корп. 4	Выполнено
Текстильщики	ГБУЗ «Детская городская поликлиника №48 ДЗМ», филиал № 3 МРП	ул. Грайвороновская, д. 16, корп. 1	Выполнено
Лефортово	ГБУЗ «Детская городская поликлиника №16 ДЗМ», филиал № 3 МРП №2	ул. Красноказарменная, д. 9	Выполнено
Марьино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника №148 ДЗМ», филиал № 3 МРП	Батайский проезд, д. 55	Выполнено
Марьино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника №150 ДЗМ»	ул. Братиславская, д. 1	Выполнено
Люблино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника №150 ДЗМ», филиал № 1 МРП	ул. Краснодарская, д. 34/2	Выполнено
Люблино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника №150 ДЗМ», филиал № 2 МРП	Ставропольский пр-д, д. 17	Выполнено
Кузьминки	ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ», филиал № 2	Есенинский бульвар, д. 3, корп. 2	Выполнено
Печатники	ГБУ «Станция скорой и	ул. Шоссейная, д. 98	Выполнено

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа
города Москвы на 2019 год*

Район	Объект	Адрес	Отчет о выполнении
	неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ», ПС № 8		
Выхино-Жулебино	ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ», ПС № 19	ул. Ферганская, д. 10, корп. 1	Выполнено
Люблино	ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ», ПС № 20	ул. Цимлянская, д. 1А	Выполнено
Выхино-Жулебино	ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ», ПС № 36	ул. Привольная, д. 58	Выполнено
Лефортово	ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ», ПС № 37	ул. Авиамоторная, д. 75А	Выполнено
Капотня	ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ», ПС № 42	1-й Капотнинский пр-д, д. 31	Выполнено
Марьино	ГБУЗ «Городская поликлиника №19 ДЗМ»	ул. Верхние Поля, д. 34, корп. 4	Выполнено
Кузьминки	ГБУЗ «Психиатрическая больница №13 ДЗМ»	Волжский б-р, д. 27, корп. 4	Выполнено
Текстильщики	ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ»	ул. Люблинская, д. 37/1	Выполнено
ИТОГО:	21		

2.4. Благоустройство

Район	Объект	Адрес	Отчет о выполнении
Текстильщики	ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.П. Демихова ДЗМ»	Ул. Шкулёва, д. 4	Выполнено
ИТОГО:	1 объект		

2.5. Закупка оборудования

Район	Объект	Адрес	Отчет о выполнении
Текстильщики	ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 34 ДЗМ»	7-я ул. Текстильщиков, д. 16	Выполнено
Выхино-	ГБУЗ «Госпиталь для	Волгоградский пр-т, д.	Выполнено

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа
города Москвы на 2019 год*

Район	Объект	Адрес	Отчет о выполнении
Жулебино	ветеранов войн № 2 ДЗМ»	168, стр. 4	
Южнопортовый	ГБУЗ «Городская клиническая больница № 13 ДЗМ»	ул. Велозаводская, д. 1/1, стр. 12	Выполнено
Лефортово	ГБУЗ «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ»	Госпитальная пл., д. 2	Выполнено
Текстильщики	ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.П. Демикова ДЗМ»	ул. Шкулева, д. 7	Выполнено
Выхино-Жулебино	ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.П. Демикова ДЗМ2, филиал «Родильный дом № 8»	Самаркандский б-р, д. 3	Выполнено
Нижегородский	ГБУЗ «Городская поликлиника № 19 ДЗМ»	ул. Верхняя Хохловка, д. 2	Выполнено
Выхино-Жулебино	ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ»	ул. Авиаконструктора Миля, д. 6, корп. 1	Выполнено
Марьино	ГБУЗ «Городская поликлиника № 36 ДЗМ»	ул. Новомарьинская, д. 2	Выполнено
Выхино-Жулебино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 143 ДЗМ»	ул. Авиаконструктора Миля, д. 5/1	Выполнено
Марьино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 148 ДЗМ»	ул. Белореченская, д. 26, корп. 1	Выполнено
Марьино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 150 ДЗМ»	ул. Братиславская, д. 1	Выполнено
ИТОГО:	12		

2.6. Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозных животных

Наименование мероприятия	Финансирование (млн. руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозных животных в приютах	208,7	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Главы управ районов	Выполнено
ИТОГО:	208,7			

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Количественный показатель (ед.)		Финансирование (млн. руб.)		Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
	План	Факт	План	Факт			
Строительство	1	1	180,0	180,0	2019	Митрюк Л.В. Богомолец Р.С.	Выполнено
Проведение капитального ремонта	18	10	329,5	109,2	2019	Митрюк Л.В. Богомолец Р.С.	Выполнено
Проведение текущего ремонта	18	29	75,9	192,4	2019	Митрюк Л.В. Богомолец Р.С.	Выполнено
Закупка оборудования (объектов)	11	27	131,0	205,9	2019	Митрюк Л.В. Богомолец Р.С.	Выполнено
Благоустройство	0	1	0,0	1,04	2019	Митрюк Л.В. Богомолец Р.С.	Выполнено
ИТОГО:	48	68	716,4	688,54			

3.1. Строительство

Район	Объект	Адрес	Отчет о выполнении
Печатники	Детская школа искусств	ул. Гурьянова, д. 83А	Выполнено (завершение строительства в 4 квартале 2020 года)
ИТОГО:	1		

3.2. Капитальный ремонт объектов

Район	Объект	Адрес	Отчет о выполнении
Выхино-Жулебино	ГБУДО г. Москвы «ДШИ № 14»	ул. Пронская, д. 7	Выполнено
Выхино-Жулебино	Библиотека № 110	ул. Ташкентская, д. 18, корп. 1	Выполнено
Лефортово	Библиотека № 122 имени А.Грина	ул. Волочаевская, д. 14А, стр. 1	Выполнено
Лефортово	Библиотека	ш. Энтузиастов, д. 20	Выполнено

Район	Объект	Адрес	Отчет о выполнении
	№ 119		
Марьино	Библиотека № 135	ул. Донецкая, д. 33	Выполнено
Нижегородский	Библиотека № 116	ул. Нижегородская, д. 70, корп. 1	Выполнено
Нижегородский	Библиотека № 123	ул. Рогожский Посёлок, д. 5	Выполнено
Печатники	Библиотека № 132	ул. Шоссейная, д. 50	Выполнено
Текстильщики	Культурный центр «Москвич»	Волгоградский пр-т, д. 46/15	Выполнено
Текстильщики	Библиотека № 113	ул. Саратовская, д. 1, корп. 2	Выполнено
ИТОГО:	10		

3.3. Текущий ремонт объектов

Район	Объект	Адрес	Отчет о выполнении
Выхино-Жулебино	Библиотека № 110	ул. Ташкентская, д. 18, корп. 1	Выполнено
Капотня	Библиотека № 134	кв-л Капотня 3-й, д. 13	Выполнено
Капотня	Дворец культуры "Капотня"	ул. 2-й квартал Капотни, д. 20а	Выполнено
Кузьминки	ДШИ «Центр»	Волгоградский пр-т, д. 109, корп. 6	Выполнено
Кузьминки	Детская библиотека № 112	ул. Жигулевская, д. 6, корп. 2	Выполнено
Кузьминки	Детская библиотека № 112	Волгоградский пр-т, д. 91	Выполнено
Кузьминки	ДМШ им. А.С. Аренского	Федора Полетаева, д. 20, к. 2, стр. 1	Выполнено
Кузьминки	Парк Кузьминки	ул. Кузьминский парк, д. 1, стр. 2	Выполнено
Лефортово	Библиотека № 119	Шоссе Энтузиастов, д. 24/43	Выполнено
Лефортово	Библиотека № 118	ул. Энергетическая, д. 4, стр. 1	Выполнено
Люблино	ДМШ им. А.К. Глазунова	ул. Верхние поля, д. 11, корп. 2	Выполнено
Люблино	Библиотека № 106	ул. Краснодонская, д. 24	Выполнено
Марьино	Библиотека № 131	ул. Братиславская, д. 26	Выполнено
Марьино	Библиотека № 133	ул. Братиславская, д. 19, корп. 1	Выполнено
Марьино	Библиотека № 129	ул. Перерва, д. 56/2	Выполнено
Марьино	Библиотека № 135	ул. Донецкая, д. 23	Выполнено

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа
города Москвы на 2019 год*

Район	Объект	Адрес	Отчет о выполнении
Некрасовка	Библиотека № 117	ул. 2-я Вольская, д. 20	Выполнено
Некрасовка	Библиотека № 117	ул. Рождественская, д. 12	Выполнено
Нижегородский	Библиотека № 107	ш. Перовское, д. 16/2	Выполнено
Нижегородский	Библиотека № 107	пр. Орехово-Зуевский, д. 22	Выполнено
Печатники	Галерея «Печатники»	ул. Батюнинская, д. 14	Выполнено
Рязанский	ДМШ им. Г.Г.Нейгауза	ул. 1-я Новокузьминская, д. 19	Выполнено
Рязанский	Центральная детская библиотека №104	ул. 1-я Новокузьминская, д. 16, корп. 2	Выполнено
Рязанский	ДМШ им. Г.Г. Нейгауза	ул. Михайлова д. 20, корп. 2	Выполнено
Текстильщики	Детская библиотека № 128 – Культурный центр М.А. Шолохова	ул. Текстильщиков 8-я, д. 14	Выполнено
Текстильщики	Библиотека № 127	ул. Чистова, д. 15/15	Выполнено
Текстильщики	Культурный центр «Москвич»	Волгоградский пр-т, д. 46/15	Выполнено
Южнопортовый	ДМШ № 35	ул. 7-я Кожуховская, д. 18А	Выполнено
Южнопортовый	Библиотека № 121	ул. Петра Романова, д. 6	Выполнено
ИТОГО:	29		

3.4. Закупка оборудования

Район	Объект	Адрес	Отчет о выполнении
Выхино-Жулебино	Объединение «ВЗ Москвы» (для Арт-холла «Выхино»)	ул. Ташкентская, д. 9	Выполнено
Выхино-Жулебино	ЦБС ЮВАО (для библиотеки № 111)	Рязанский пр-т, д. 95, корп. 2	Выполнено
Выхино-Жулебино	ДШИ № 14	ул. Пронская, д. 7	Выполнено
Выхино-Жулебино	ЦБС ЮВАО (для библиотеки № 109)	Ферганский пр-д, д. 3, корп. 3	Выполнено
Выхино-Жулебино	ЦБС ЮВАО (для библиотеки № 110)	ул. Ташкентская, д. 18, к. 1	Выполнено
Выхино-Жулебино	Московская усадьба Деда Мороза	Волгоградский пр-т, д. 168Д	Выполнено
Выхино-Жулебино Кузьминки	Природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино»	Природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино», участок № 1, 2	Выполнено

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа
города Москвы на 2019 год*

Район	Объект	Адрес	Отчет о выполнении
Капотня	ДМШ им. Н.Н. Калинина	Капотня, квартал 2-й, д. 3, стр. 1	Выполнено
Кузьминки	ДШИ «Центр»	Волгоградский пр-т, д. 109, корп. 6	Выполнено
Кузьминки	Парк Кузьминки	ул. Кузьминский парк, д. 1, стр. 2	Выполнено
Лефортово	ДМШ № 91	ш. Энтузиастов, д. 22/18	Выполнено
Люблино	ДМШ им. А.К.Глазунова	ул. Верхние Поля, д. 11, корп. 2	Выполнено
Люблино	ЦБС ЮВАО (для библиотеки № 130)	ул. Краснодонская, д. 20/1	Выполнено
Люблино	ЦБС ЮВАО (для библиотеки № 106)	ул. Краснодонская, д. 24	Выполнено
Люблино	ДМШ им. А.К. Глазунова	пр-т 40 лет Октября, д. 20	Выполнено
Люблино	Парк Кузьминки	ул. Краснодонская, д. 1, стр. 1	Выполнено
Марьино	ЦБС ЮВАО (для библиотеки № 133)	ул. Братиславская, д. 19, корп. 1	Выполнено
Марьино	ДМШ им. А.К. Глазунова	ул. Донецкая, д. 4, корп. 2	Выполнено
Некрасовка	ЦБС ЮВАО (для библиотеки № 117)	2-я Вольская, д. 20	Выполнено
Нижегородский	ЦБС ЮВАО (для библиотеки № 107)	Орехово-Зуевский пр-д, д. 22	Выполнено
Печатники	ДМШ им. М.И. Глинки	ул. Гурьянова, д. 83А	Выполнено
Рязанский	Московский детский музыкальный театр п/р Г.Чихачёва	ул. Новокузьминская 1-я, д. 1	Выполнено
Рязанский	ДМШ им. Г.Г.Нейгауза	ул. Михайлова, д. 20, корп. 2	Выполнено
Рязанский	ДМШ им. Г.Г.Нейгауза	ул. 1-я Новокузьминская, д. 19	Выполнено
Текстильщики	ЦБС ЮВАО (для библиотеки № 128)	ул. 8-я Текстильщиков, д. 14	Выполнено
Текстильщики	ДМШ им. А.П. Бородина	ул. Люблинская, д. 21, корп. 2	Выполнено
Южнопортовый	ЦБС ЮВАО (для библиотеки № 121)	ул. Петра Романова, д. 6	Выполнено
ИТОГО:	27		

3.5. Благоустройство

Район	Объект	Адрес	Отвественный исполнитель	Отчет о выполнении
Кузьминки	Парк Кузьминки	ул. Кузьминский парк, д. 1, стр. 2	Митрюк Л.В. Богомолец Р.С.	Выполнено
ИТОГО:	1			

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СПОРТ МОСКВЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Количественный показатель (ед.)	Финансирование (млн. руб.)	Срок исполнения	Отвественный исполнитель	Отчет о выполнении
Новое строительство	3	2 объекта за счет средств инвесторов и 1 объект - 166,2 (АИП)	4 квартал 2019 года	Крысанов А.А. Черыншов В.Г. Бирюков А.П. Агеенко И.В.	Выполнено
ИТОГО:	3	166,2			

Мероприятия	Количественный показатель (ед.)		Финансирование (млн. руб.)		Срок исполнения	Отвественный исполнитель	Отчет о выполнении
	План	Факт	План	Факт			
Проведение капитального ремонта	1	1	3,5	3,5	2019	Митрюк Л.В. Главы управ	Выполнено
Проведение текущего ремонта	8	10	23,4	80,78	2019	Митрюк Л.В. Главы управ	Выполнено
Закупка оборудования	4	13	12,4	17,10	2019	Митрюк Л.В. Главы управ	Выполнено
ИТОГО:	13	24	39,3	101,38			

4.1. Строительство новых объектов

Район	Адрес	Финансирование (млн. руб.)	Сроки исполнения	Отчет о выполнении
Марьино	Марьинский б-р, вл. 32	Строительство ведется за счет инвестора	Объект введен в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года	Выполнено
Люблино	Ставропольская ул., вл. 41	Строительство ведется за счет инвестора	Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года	Выполнено
Печатники	ул. Гурьянова, вл. 10, стр. 1	166,2	3 квартал 2019 года	Срок ввода 1 квартал 2020 года (Объект не введен в эксплуатацию в заявленные сроки, в

Район	Адрес	Финансирование (млн. руб.)	Сроки исполнения	Отчет о выполнении
				связи с не устраненными ранее выданными замечаниями балансодержателя территории)
ИТОГО:	3	166,2		

4.2. Капитальный ремонт объектов

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс. руб.)	Отчет о выполнении
Текстильщики	ГБУ «СШОР «Москвич» Москомспорта	Волгоградский проспект, д. 46/15, стр. 1	3 540,00	Выполнено
ИТОГО:	1		3 540,0	

4.3. Текущий ремонт объектов

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс. руб.)	Отчет о выполнении
Некрасовка	ГБУ «СШ № 4» Москомспорта	ул. Некрасовская, д. 8	2 414,38	Выполнено
Капотня	ГБУ «СШОР № 63 «Смена» Москомспорта	Капотня, 2-й квартал, д. 2А, стр. 1	1 858,67	Исполнено
Капотня	ГБУ «СШОР № 63 «Смена» Москомспорта	Капотня, 1-й квартал, д. 15	6 252,36	Исполнено
Рязанский	ГБУ «СШОР «Энтузиаст» Москомспорта	ул. Зарайская, д. 70	25 794,75	Исполнено
Печатники	ГБУ «СШОР № 64» Москомспорта	1-й Курьяновский проезд, д. 17, стр.1	5 201,4	Исполнено
Кузьминки	ГБУ «СШОР № 64» Москомспорта	Есенинский бульвар, д. 9, корп. 2	25 458,63	Исполнено
Лефортово	ГБУ «СШОР № 64» Москомспорта	ул. Авиамоторная, д. 40	9 865,2	Исполнено
Марьино	ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта	Мячковский бульвар, д. 10, корп. 3	1 851,36	Исполнено
Некрасовка	ГБУ «СШ № 4» Москомспорта	ул. 2-я Вольская д. 16, корп. 2	919,25	Исполнено
Текстильщики	ГБУ «СШОР	Волгоградский	1 162,33	Исполнено

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс. руб.)	Отчет о выполнении
	«Москвич» Москомспорта	пр-т, д. 46/15, стр. 10		
ИТОГО:	6	10	80 778,33	

4.4. Закупка оборудования

Район	Объект	Адрес	Финансирова- ние (тыс. руб.)	Отчет о выполнении
Текстильщики	ГБУ «СШОР «Москвич» Москомспорта	Волгоградский пр-т, д. 46/15, стр. 2	212,65	Выполнено
Выхино- Жулебино	ГБУ «СШ № 62» Москомспорта	ул. Привольная, д. 42	748,60	Выполнено
Рязанский	ГБУ «СШ «Энтузиаст» Москомспорта	ул. Зарайская, д. 70	1 048,11	Выполнено
Некрасовка	ГБУ «СШ № 4» Москомспорта	ул. 2-я Вольская, д. 16, корп. 2	171,33	Выполнено
Некрасовка	ГБУ «СШ № 4» Москомспорта	ул. 1-я Вольская, д. 15, корп. 1	113,27	Выполнено
Нижегородский	ГБУ «СШОР №23» Москомспорта	Рязанский пр-т, д. 7, корп. 2	1 034,0	Выполнено
Нижегородский	ГБУ «СШОР №23» Москомспорта	Рязанский пр-т, д. 7, корп. 3	453,22	Выполнено
Южнопортовый	ГБУ «СШОР №61 «Фортуна» Москомспорта	1-я ул. Машиностроения, д. 16	1 525,84	Выполнено
Лефортово	ГБУ «СШОР №64» Москомспорта	ул. Авиамоторная, д. 40	2 799,45	Выполнено
Южнопортовый	ГБУ «СШОР №65 «Ника» Москомспорта	2-ой Южнопортовый пр-д, д. 19, корп. 1	2 608,52	Выполнено
Кузьминки	ГБУ «СШОР №65 «Ника» Москомспорта	ул. Академика Скрябина, д. 40, корп. 1	3 212,0	Выполнено
Южнопортовый	ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. Москвы» Москомспорта	ул. Трофимова, д. 30, корп. 3	1 083,26	Выполнено
Капотня	ГБУ «СШОР № 63 «Смена» Москомспорта	Капотня, 2-й квартал, д. 2А, стр. 1	2 093,81	Выполнено
ИТОГО:		13	17 104,05	

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Количество (ед.)	Финансирование (млн. руб.)	Срок исполнения	Отвественный исполнитель	Отчет о выполнении
Новое строительство	1	340,0	4 квартал 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Срок ввода 1 квартал 2020 года (объект не введен в эксплуатацию в заявленные сроки, в связи с финансовой нестабильностью подрядной организации)
ИТОГО:	1	340,0			

Мероприятия	Количественный показатель (ед.)		Финансирование (млн. руб.)		Срок исполнения	Отвественный исполнитель	Отчет о выполнении
	План	Факт	План	Факт			
Проведение капитального ремонта	18	32	596,7	175,15	2019	Митрюк Л.В.	Выполнено
Проведение текущего ремонта	10	33	13,8	47,82	2019	Митрюк Л.В.	Выполнено
Закупка оборудования	14	16	200,3	105,77	2019	Митрюк Л.В.	Выполнено
ИТОГО:	42	81	810,8	328,74			

5.1. Модернизация учреждений социальной защиты населения

Район	Наименование объектов	Финансирование (млн. руб.)	Сроки исполнения	Отчет о выполнении
Некрасовка	Центр социального обслуживания населения по адресу: 1-ая Вольская ул., д. 9, корп. 1	340,0	4 квартал 2019 года	Срок ввода 1 квартал 2020 года (объект не введен в эксплуатацию в заявленные сроки, в связи с финансовой нестабильностью подрядной организации)
ИТОГО:	1	340,0		

5.2. Капитальный ремонт объектов

Район	Объект	Адрес	Отчет о выполнении
Выхино-Жулебино	ГБУ ТЦСО "Жулебино"	ул. Хлобыстова, д. 8, корп. 2	Выполнено
Выхино-Жулебино	ГБУ ТЦСО "Жулебино", филиал Выхино"	Рязанский пр-т, д. 64, корп. 2	Выполнено
Выхино-Жулебино	ГБУ ТЦСО «Жулебино»	Жулебинский б-р, д. 40, корп. 1	Выполнено
Капотня	ГБУ ТЦСО «Марьино», филиал «Капотня»	1-й квартал Капотня, д. 14	Выполнено
Кузьминки	ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства" им. Ю.В.Никулина	Волгоградский пр-т, д. 169, корп. 2, стр. 2	Выполнено
Кузьминки	ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства" им. Ю.В. Никулина	ул. Юных Ленинцев, д. 96, корп. 1	Выполнено
Кузьминки	ГБУ ТЦСО «Кузьминки»	Волжский б-р, кв-л 113А, корп. 5	Выполнено
Кузьминки	ГБУ ТЦСО "Кузьминки"	ул. Зеленодольская, д. 36, корп. 1	Выполнено
Лефортово	ГКУ «Центр занятости населения города Москвы», отдел трудоустройства «Лефортово»	Шоссе Энтузиастов, д. 206	Выполнено
Лефортово	ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», филиал «Лефортово»	ул. Госпитальная, д. 6	Выполнено
Люблино	ГБУ Пансионат для ветеранов труда № 17	ул. Ставропольская, д. 27а, стр.1	Выполнено
Люблино	ГБУ Психоневрологический интернат № 11	ул. Ставропольская, д. 37А	Выполнено
Люблино	ГБУ «Московский городской центр условий и охраны труда (базовый центр)	ул. Верхние Поля, д. 11, корп. 1, стр. 2	Выполнено
Люблино	ГБУ ТЦСО «Марьино»	ул. Люблинская, д. 125, стр. 1, 2	Выполнено
Люблино	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Гармония»	ул. Марьинский парк, д. 41, корп. 2	Выполнено
Марьино	ГБУ "Комплексный реабилитационно-образовательный центр" ОСП "Марьино"	Новочеркасский б-р, д. 12	Выполнено
Марьино	Московский городской центр реабилитации	ул. Новомарьинская, д. 3, корп. 4	Выполнено
Марьино	ГБУ ТЦСО «Марьино»	ул. Люблинская, д. 159	Выполнено
Нижегородский	ГБУ ТЦСО "Южнопортовый" филиал "Нижегородский"	Рязанский пр-т, д. 37	Выполнено
Печатники	ГБУ Центр содействия семейному воспитанию № 2	ул. Полбина, д. 26	Выполнено
Печатники	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Печатники"	3-я Курьяновская ул., д. 2	Выполнено

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа
города Москвы на 2019 год*

Район	Объект	Адрес	Отчет о выполнении
Печатники	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Печатники»	ул. Шоссейная, д. 39, корп. 1	Выполнено
Печатники	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Печатники»	ул. Гурьянова, д. 55	Выполнено
Печатники	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям " Печатники"	1-я Курьяновская улица, д. 35	Выполнено
Рязанский	ГБУ ТЦСО «Кузьминки», филиал «Рязанский»	ул. Зеленодольская, д. 4	Выполнено
Текстильщики	ГБУ Московская служба психологической помощи населению	2-й Саратовский пр-д, д. 8, корп. 2	Выполнено
Текстильщики	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Кузьминки" филиал "Текстильщики"	ул. 7-я Текстильщиков, д. 4А, стр. 1	Выполнено
Текстильщики	ГБУ ТЦСО «Кузьминки», филиал «Текстильщики»	7-я ул. Текстильщиков, д. 7, корп. 1	Выполнено
Текстильщики	ГКУ «Центр занятости населения города Москвы»	ул. Юных Ленинцев, д. 9, стр. 1	Выполнено
Текстильщики	ГБОУ Реабилитационно-образовательный центр № 105	ул. Саратовская, д. 21, стр. 1	Выполнено
Южнопортовый	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Истоки»	2-й Южнопортовый пр-д, д. 19, корп. 1	Выполнено
Южнопортовый	ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»	ул. Шарикоподшипниковская, д. 40	Выполнено
ИТОГО:	33		

5.3. Текущий ремонт объектов

Район	Объект	Адрес	Отчет о выполнении
Выхино-Жулебино	ГБУ ТЦСО «Жулебино», филиал «Выхино»	Рязанский пр-т, д. 64, корп. 2	Выполнено
Выхино-Жулебино	ГБУ ТЦСО «Жулебино», филиал «Выхино»	ул. Хлобыстова, д. 8, корп. 2	Выполнено
Выхино-Жулебино	ГБУ ТЦСО «Жулебино»	Жулебинский б-р, д. 40, корп. 1	Выполнено
Капотня	ГБУ ТЦСО «Марьино», филиал «Капотня»	1-й квартал Капотня, д. 14	Выполнено
Лефортово	ГБУ ТЦСО «Южнопортовы», филиал «Лефортово»	ул. Госпитальная, д. 6	Выполнено
Кузьминки	ГБУ Центр содействия семейному воспитанию " Школа циркового искусства" им. Ю.В.Никулина	Волгоградский пр-т, д. 169, корп. 2, стр. 2	Выполнено
Кузьминки	ГБУ Центр содействия семейному воспитанию " Школа циркового искусства" им. Ю.В.Никулина	ул. Юных Ленинцев, д. 96, корп. 1	Выполнено
Люблино	ГБУ Пансионат для ветеранов	ул. Ставропольская,	Выполнено

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа
города Москвы на 2019 год*

Район	Объект	Адрес	Отчет о выполнении
	труда № 17	д. 27, стр. 1	
Люблино	ГБУ Психоневрологический интернат № 11	ул. Ставропольская, д. 37А	Выполнено
Люблино	ГБУ ТЦСО «Марьино», филиал «Люблино»	ул. Люблинская, д. 125 а, стр. 1	Выполнено
Люблино	ГБУ Московская служба психологической помощи населению филиал «Телефон неотложной психологической помощи»	ул. Маршала Кожедуба, д. 12, корп. 1	Выполнено
Люблино	ГБУ «Центр занятости населения города Москвы», отдел трудоустройства «Люблино»	ул. Верхние Поля, д. 3, стр. 2	Выполнено
Люблино	ГКУ Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П.Глинки	ул. Иловайская, д.2	Выполнено
Люблино	ГБУ "Московский городской центр условий и охраны труда" базовый центр ЮВАО	ул. Верхние Поля, д. 11, корп. 1 стр. 2	Выполнено
Марьино	«Московский городской центр реабилитации»	ул. Новомарьинская, д. 3, корп. 4	Выполнено
Марьино	ГБУ Комплекс социальных жилых домов	ул. Верхние Поля д. 34, корп. 2	Выполнено
Марьино	ГБУ «Комплексный реабилитационно-образовательный центр» ОСП «Марьино»	Новочеркасский б-р, д. 28	Выполнено
Марьино	ГБУ «Комплексный реабилитационно-образовательный центр» ОСП «Марьино»	Новочеркасский б-р, д. 12	Выполнено
Марьино	ГБУ ТЦСО «Марьино»	ул. Люблинская, д. 159	Выполнено
Нижегородский	ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», филиал «Нижегородский»	Рязанский пр-т, д. 37	Выполнено
Нижегородский	ГАОУ ДПО «Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал»	Рязанский пр-т, д. 7, стр. 1	Выполнено
Нижегородский	ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», филиал «Нижегородский»	3-я Карачаровская ул., д. 9, корп. 3	Выполнено
Печатники	ГБУ Центр содействия семейному воспитанию № 2	ул. Полбина, д. 26	Выполнено
Печатники	ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Печатники»	1-я Курьяновская ул., д. 35	Выполнено
Печатники	ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Печатники»	ул. Гурьянова, д. 55	Выполнено
Печатники	ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Печатники»	ул. Шоссейная, д. 39, корп. 1	Выполнено
Печатники	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Печатники"	3-я Курьяновская ул., д. 2	Выполнено

Район	Объект	Адрес	Отчет о выполнении
Текстильщики	ГБУ «Центр занятости населения города Москвы», отдел трудоустройства «Текстильщики»	2-й Саратовский пр-д, д. 8, корп. 2	Выполнено
Текстильщики	ГКУ «Центр занятости населения города Москвы»	ул. Юных Ленинцев, д. 9, стр. 1	Выполнено
Текстильщики	ГБОУ Реабилитационно-образовательный центр № 105	ул. Саратовская, д. 21, стр. 1	Выполнено
Южнопортовый	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Истоки"	2-й Южнопортовый пр-д, д. 19, корп. 1	Выполнено
Южнопортовый	ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»	ул. Шарикоподшипниковская, д. 40	Выполнено
Южнопортовый	ГБУ Ресурсный центр для инвалидов	ул. Новоостاپовская, д. 6, стр. 1	Выполнено
ИТОГО:	33		

5.4. Закупка оборудования

Район	Объект	Адрес	Отчет о выполнении
Люблино	ГБУ Пансионат для ветеранов труда № 17	ул. Ставропольская, д. 27А, стр. 1	Выполнено
Люблино	ГБУ Психоневрологический интернат № 11	ул. Ставропольская, д. 37А	Выполнено
Кузьминки	ГБУ Центр содействия семейному воспитанию "Школа циркового искусства" им. Ю.В.Никулина	Волгоградский пр-т, д. 169, корп. 2, стр. 2	Выполнено
Текстильщики	ГБОУ Реабилитационно-образовательный центр № 105	ул. Саратовская, д. 21, стр. 1	Выполнено
Печатники	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Печатники"	ул. Гурьянова, д. 55	Выполнено
Текстильщики	ГБУ Реабилитационный центр "Текстильщики"	1-я ул. Текстильщиков, д. 6А - 8А	Выполнено
Южнопортовый	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Южнопортовый"	ул. Шарикоподшипниковская, д. 40	Выполнено
Выхино-Жулебино	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино"	Жулебинский б-р, д. 40, корп. 1	Выполнено
Марьино	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Марьино"	ул. Люблинская, д. 159	Выполнено
Кузьминки	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Кузьминки"	Волжский б-р, квартал 113А, корп. 5	Выполнено
Люблино	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Гармония"	ул. Марьинский парк, д. 41, корп. 2	Выполнено
Южнопортовый	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Истоки"	2-й Южнопортовый пр-д, д. 19, корп. 1	Выполнено

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа
города Москвы на 2019 год*

Район	Объект	Адрес	Отчет о выполнении
Южнопортовый	ГБУ Ресурсный центр для инвалидов	ул. Новостаповская, д. 6, стр. 1	Выполнено
Люблино	ГКУ Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П.Глинки	ул. Иловайская, д. 2	Выполнено
Выхино-Жулебино	ГАОУ ДПО Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал»	ул. Академика Скрябина, д. 9, стр. 4	Выполнено
Марьино	Управление социальной защиты населения ЮВАО	ул. Люблинская, д. 159	Выполнено
ИТОГО:	16		

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятие	Количество объектов (ед.)	Финансирование (млн. руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Создание парка 850-летия Москвы	1	150,2	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Бакашев А.С.	Выполнено
Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов	3	612,0	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Главы управ районов Руководители ГБУ «Жилищник» района ЮВАО	Выполнено
Благоустройство территории в целях организации парков по месту жительства на территориях административных округов города Москвы	9	465,9	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Главы управ районов Руководители ГБУ «Жилищник» района ЮВАО	Выполнено
Содержание произведений монументального искусства и монументально-декоративного искусства	112	58,2	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Содержание объектов озеленения и катков с искусственным льдом	-	781,5	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Руководители ГБУ «Жилищник» района ЮВАО	Выполнено
Содержание ООПТ	1	88,6	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Благоустройство объектов озеленения (понижение уровня газонов на объектах озеленения)	54	32 240,0	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Главы управ районов Руководители ГБУ «Жилищник»	Выполнено

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа
города Москвы на 2019 год*

Мероприятие	Количество объектов (ед.)	Финансирование (млн. руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
				района ЮВАО	
Проведение капитального ремонта катков с искусственным льдом	9	10,1	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район»)	13	490,0	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Главы управ районов Руководители ГБУ «Жилищник» района ЮВАО	9 выполнено /4 перенос на 2020
Мероприятия по комплексному развитию районов города Москвы (Дополнительное финансирование)	156	649 731,1	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Главы управ районов Руководители ГБУ «Жилищник» района ЮВАО	164 выполнено /1 перенос на 2020
ИТОГО:	358	684 627,6			

6.1. Благоустройство парка 850-летия Москвы

Наименование объекта	Площадь (га)	Финансирование (млн. руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Парк им. 850-летия Москвы	9,0	150,2	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Бакашев А.С.	Выполнено
ИТОГО:	9,0	150,2			

6.2. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов

Наименование объекта	Площадь (га)	Финансирование (млн. руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Территория, примыкающая к Госпиталю ветеранов войн №2	10,2	202,0	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Дивин А.С.	Выполнено
Аллея Семьи	8,9	200,0	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Сазонова И.Н	Выполнено
Парк Дюссельдорфский	9,5	210,0	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Сазонова И.Н	Выполнено
ИТОГО: 3 объекта	28,6	612,0			

6.3. Благоустройство территории в целях организации парков по месту жительства на территориях административных округов города Москвы

Наименование объекта/Адрес	Площадь (га)	Финансирование (млн. руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Самаркандский бульвар	2,7	63	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Дивин А.С.	Выполнено
Сквер по ул. Симоновский Вал	0,5	12,9	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Поветкина А.С.	Выполнено
Сквер у станции Сортировочная	1	30	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Агеев Н.Б.	Выполнено
Набережная реки Москвы в районе Южнопротовый (парк Богатырский)	2,3	50	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Поветкин А.С.	Выполнено
Сквер «Перегон Волжская-Люблино»	2,26	65	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Аллея сказок	4,67	80	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Орешкин Н.А.	Выполнено
Аллея влюбленных	3	80	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Орешкин Н.А.	Выполнено
Батюнинский пруд	1,8	35	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Лапшев В.В.	Выполнено
Сквер по ул. Кухмистерова	1,85	50	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Лапшев В.В.	Выполнено
ИТОГО: 9 объектов	20,08	465,9			

6.4. Содержание произведений монументального искусства

Наименование мероприятия	Количество объектов (ед.)	Финансирование (млн. руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Содержание произведений монументального искусства, находящихся в ведении префектур административных округов	112	58,2	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
ИТОГО:	112	58,2			

6.5. Мероприятия в области индустрии отдыха на территориях общего пользования

Наименование мероприятия	Площадь/количество	Финансирование (млн. руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Содержание объектов озеленения	1 518,9 Га	728,0	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В. ГБУ	Выполнено

Наименование мероприятия	Площадь/количество	Финансирование (млн. руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
				«Жилищник» районов ЮВАО	
Содержание катков с искусственным льдом	9 шт.	53,5	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Содержание ООПТ «Кузьминки-Люблино»	871,9 Га	88,6	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
ИТОГО:		870,1			

6.6. Понижение уровня газонов на объектах озеленения

Район	Кол-во объектов (ед.)	Финансирование (млн. руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Выхино-Жулебино	3	306,0	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Дивин А.С.	Выполнено
Кузьминки	5	2 160,0	3-квартал 2019 года	Осипов А.А. Маликов А.М.	Выполнено
Люблино	2	2 844,0	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Туркин В.А.	Выполнено
Лефортово	3	589,2	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Агеев Н.Б.	Выполнено
Некрасовка	6	3 641,78	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Орешкин Н.А.	Выполнено
Нижегородский	11	897,0	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Минаков Р.А.	Выполнено
Марьино	3	11 400	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Сазонова И.Н.	Выполнено
Печатники	3	3 000	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Лапшев В.В.	Выполнено
Рязанский	4	5 802,42	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Шитиков М.С.	Выполнено
Южнопортовый	5	693,0	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Поветкин А.С.	Выполнено
ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО»	9	906,6	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
ИТОГО:	54	32 240,0			

6.7. Проведение капитального ремонта катков с искусственным льдом

Район	Кол-во объектов (ед.)	Финансирование (млн. руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
ГБУ «Автомобильные	9	10,1	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено

Район	Кол-во объектов (ед.)	Финансирование (млн. руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
дороги ЮВАО»					
ИТОГО:	9	10,1			

6.8. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район»)

Район	Финансирование (млн. руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Выхино-Жулебино	46,2	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Дивин А.С.	Выполнено
Капотня	7,8	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Синицын Д.Н	Перенос на 2020
Кузьминки	41,7	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Маликов А.М.	Перенос на 2020
Люблино	40,7	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Туркин В.А.	Выполнено
Лефортово	17,7	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Агеев Н.Б.	Перенос на 2020
Некрасовка	17,4	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Орешкин Н.А.	Выполнено
Нижегородский	12,2	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Минаков Р.А.	Выполнено
Марьино	49,4	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Сазонова И.Н.	Выполнено
Печатники	23,2	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Лапшев В.В.	Выполнено
Рязанский	28,9	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Шитиков М.С.	Выполнено
Текстильщики	25,5	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Писковацкий А.В.	Перенос на 2020
Южнопортовый	17,7	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Поветкин А.С.	Выполнено
ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО»	161,6	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
ИТОГО:	490,0			

6.9. Мероприятия по комплексному развитию районов города Москвы (Дополнительное финансирование)

Район	Финансирование (млн. руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Выхино-Жулебино	185 341,8	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Дивин А.С.	Выполнено
Кузьминки	19 819,4	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Маликов А.М.	Выполнено
Люблино	40 161,3	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Туркин В.А.	1 объект - перенос на 2020 на сумму -34,8

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа
города Москвы на 2019 год*

Район	Финансиро- вание (млн. руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
				млн.
Лефортово	32 930,4	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Агеев Н.Б.	Выполнено
Некрасовка	92 634,6	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Орешкин Н.А.	Выполнено
Нижегородский	16 394,3	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Минаков Р.А.	Выполнено
Марьино	225 997,7	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Сазонова И.Н.	Выполнено
Печатники	15 163,8	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Лапшев В.В.	Выполнено
Рязанский	21 147,6	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Шитиков М.С.	Выполнено
Текстильщики	14,1	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Писковацкий А.В.	Выполнено
Южнопортовый	28,5	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Поветкин А.С.	Выполнено
ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО»	97,6	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
ИТОГО:	649 731,1			

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩЕ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятие	Количество	Финансирование (млн. руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Завершение бюджетного строительства	24	19 826,52	2019 год	Крысанов А.А.	Выполнено
Завершение внебюджетного строительства	27	Внебюджетное финансирование	2019 год	Крысанов А.А.	Выполнено
Текущий ремонт объектов жилого фонда, из них	1 793	За счет средств управляющих компаний	01.09.2019	Осипов А.А. Главы управ районов	Выполнено
Капитальный ремонт жилищного фонда (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП по комплексу ЖКХ)	148	32,8	4 квартал 2019	Осипов А.А. Буканов В.В. Горбатов П.О. Царикаев А.Р. Бирюков А.П. Агеенко И.В. Матыцин А.Н. Никитин С.В.	Выполнено
Благоустройство территории жилой застройки (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484- ПП по комплексу ЖКХ)	1	2,4	3 квартал 2019	Осипов А.А. Хромова Е.С. Орешкин Н.А.	Выполнено
Благоустройство территории жилой застройки (согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849- ПП) – дворы, скверы, озелененные	364	1 146,0	3 квартал 2019	Осипов А.А. Главы управ районов Руководители ГБУ Жилищник районов	Выполнено

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа
города Москвы на 2019 год*

Мероприятие	Количество	Финансирование (млн. руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
территории, шлагбаумы					
Благоустройство территории жилой застройки (ремонт асфальтобетонного покрытия)	256	487,9	3 квартал 2019	Осипов А.А. Главы управ районов Руководители ГБУ Жилищник районов	Выполнено
Выполнение локальных мероприятий Комплексной схемы организации дорожного движения и Окружной комиссии по безопасности дорожного движения	221	95,8	В течение года	Осипов А.А. Главы управ районов Руководители ГБУ Жилищник районов	26 объектов перенесено на 2020 год
Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда	212 452	587,7	В течение года	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Паспортизация дворов	1216	102,3	Переход на 2020 год	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий	12 учреждений	2 149,3	В течение года	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Содержание катков с искусственным льдом	3 шт.	15,7	В течение года	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
ИТОГО:		24 446,42			

7.1. Завершение бюджетного строительства

Объект	Площадь (тыс.кв.м.)	Финансирование (млн. руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
Жилой дом, Артюхиной ул., вл. 28А	8 536	506,68	Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019	Крысанов А.А. Матыцин А.Н.

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа
города Москвы на 2019 год*

Объект	Площадь (тыс.кв.м.)	Финансирование (млн. руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
			года	
Люберецкие поля, кв. 14, корп. 1	28 070,10	860	Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.
Люберецкие поля, кв. 14, корп. 2	11 085,8	390	Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.
Люберецкие поля, кв. 14, корп. 3	18 088,8	555	Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.
Люберецкие поля, кв. 14, корп. 4	11 085,9	385	Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.
Люберецкие поля, кв. 14, корп. 5	24 754,5	785	Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.
Люберецкие поля, кв. 14, корп. 6	24 413,3	800	Объект введен в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.
Люберецкие поля, кв. 17б, корп. 1	28 644,40	15 544,84	Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.
Люберецкие поля, кв. 17б, корп. 2а	17 604,70		Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.
Люберецкие поля, кв. 17б, корп. 2б	10 988,10		Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.
Люберецкие поля, кв. 17б, корп. 3а	9 275,60		Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.
Люберецкие поля, кв. 17б, корп. 3б	13 014,60		Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.
Люберецкие поля, кв. 17б, корп. 4а	12 232,40		Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.
Люберецкие поля,	29 782,00		Объект введен в	Крысанов А.А.

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа
города Москвы на 2019 год*

Объект	Площадь (тыс.кв.м.)	Финансирование (млн. руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
кв. 17б, корп. 4б			эксплуатацию в 4 квартале 2019 года	Хромова Е.С
Люберецкие поля, кв. 17б, корп. 4в	15 360,00		Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С
Люберецкие поля, кв. 17б, корп. 5а	12 232,40		Объект введен в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С
Люберецкие поля, кв. 17б, корп. 5б	31 298,40		Объект введен в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С
Люберецкие поля, кв. 17б, корп. 5в	16 389,00		Объект введен в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С
Люберецкие поля, кв. 17б, корп. 6а	10 988,10		Объект введен в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С
Люберецкие поля, кв. 17б, корп. 6б	56 504,90		Объект введен в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С
Люберецкие поля, кв. 17б, корп. 7	20 263,70		Объект введен в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С
Люберецкие поля, кв. 17б, корп. 8	18 008,00		Объект введен в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С
Люберецкие поля, кв. 17б, корп. 9	18 008,00		Объект введен в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С
Люберецкие поля, кв. 17б, корп. 10	12 634,40		Объект введен в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С
ИТОГО: 24 объекта	459 263	19 826,52		

7.2. Завершение внебюджетного строительства

Наименование мероприятия	Площадь (кв.м.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
Ул. Душинская, вл. 16	28 705,4	Объект введен в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.
Ул. Красноказарменная, вл.	32 865,40	Объект введен в эксплуатацию в	Крысанов А.А.

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа
города Москвы на 2019 год*

Наименование мероприятия	Площадь (кв.м.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
14А		3 квартале 2019 года	Царикаев А.Р.
Ул. Мельникова, вл. 3	80 769,91	Объект введен в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Никитин С.В.
ул. Цимлянская, вл. 3 копр.1	85 583,2	Объект введен в эксплуатацию в 1 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Бирюков А.П.
Полетаева Федора ул., вл. 15А, стр. 1, вл. 15, корп. 5	18 749,20	Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Киселев А.А.
ул. Михайлова, вл. 31	68 655,99	Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Киселев А.А.
Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 4В	22 373,00	Объект введен в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.
Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 4Г	23 688,3	Объект введен в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.
Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 4АБ	13 487,4	Объект введен в эксплуатацию во 2 квартал 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.
Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 3	17 853,60	Объект введен в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.
Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 3 пристройка	1 184,40	Объект введен в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.
Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 6а	12 215,60	Объект введен в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.
Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 6б	22 187,00	Объект введен в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.
Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 6в	27 128,10	Объект введен в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.
Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 7	19 977,60	Объект введен в эксплуатацию во 2 квартал 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.
Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 9	27 787,70	Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.
Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 18	10 410,00	Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.
Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 5	25 364,10	Объект введен в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.
ул. Совхозная, вл. 8Б	18 940,9	Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Бирюков А.П.
Золоторожский вал ул., вл. 11, Очередь 1Б. 2 этап	10 1894	Объект введен в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.
Золоторожский вал ул., вл. 11, Очередь 1Б. 1 этап	11 2436	Объект введен в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.
Золоторожский вал ул., вл. 11, (1-я очередь «1А») 2, 3 этап	130 836,7	Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.
ул. Донецкая, вл. 30	56 107,4	Объект введен в эксплуатацию в 1 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Чернышов В.Г.
Рязанский пр-т, вл. 2 (1-й пусковой комплекс 2-ой очереди строительства)	44 651,40	Объект введен в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Иванченко В.А.
Рязанский пр-т, вл.2 (2-ая	42 876,00	Объект введен в эксплуатацию в	Крысанов А.А.

Наименование мероприятия	Площадь (кв.м.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
очередь строительства, 2-й пусковой комплекс)		4 квартале 2019 года	Иванченко В.А.
Рязанский пр-т, вл. 2 (2-ая очередь строительства, 3-й пусковой комплекс)	47 302,90	Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Иванченко В.А.
Зеленодольская ул. вл. 41 корп. 2, стр. 2, корп. 2	11 160,00	Объект не введен в эксплуатацию в заявленные сроки, в связи с медленными темпами производства работ подрядной организации	Крысанов А.А. Пундель О.В.
ИТОГО: 27 объектов	1 094 031,2		

7.3. Текущий ремонт объектов жилого фонда

Наименование района	Ремонт подъездов жилых домов (ед.)	Финансирование	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Выхино-Жулебино	304	Финансирование за счет средств частных управляющих компаний	01.09.2019	Осипов А.А. Главы управ районов	Выполнено
Капотня	45				Выполнено
Кузьминки	193				Выполнено
Лефортово	91				Выполнено
Люблино	210				Выполнено
Марьино	207				Выполнено
Некрасовка	77				Выполнено
Нижегородский	60				Выполнено
Печатники	131				Выполнено
Рязанский	145				Выполнено
Текстильщики	191				Выполнено
Южнопортовый	139				Выполнено
ИТОГО:	1 793				

7.4. Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств социально-экономического развития районов (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП)

Район	Кол-во объектов (шт.)	Финансирование (тыс. руб.)	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Выхино-Жулебино	36	7 412,00	4 квартал 2019	Осипов А.А. Буканов В.В. Горбатов П.О. Царикаев А.Р. Бирюков А.П. Агеенко И.В. Матыцин А.Н. Никитин С.В.	Выполнено
Капотня	15	1 674,30			Выполнено
Лефортово	14	5 125,40			Выполнено
Люблино	5	4 500,00			Выполнено
Печатники	14	5 051,00			Выполнено
Рязанский	12	3 375,30			Выполнено
Текстильщики	4	1 100,00			Выполнено
Южнопортовый	48	4 583,20			Выполнено
ИТОГО:	148	32 821,2			

7.5. Благоустройство территории жилой застройки
(согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП)

Район	Кол-во объектов (шт.)	Финансирование (тыс. руб.)	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Некрасовка	1	2 361,0	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Хромова Е.С. Орешкин Н.А.	Выполнено
ИТОГО:	1	2 361,0			

7.6. Благоустройство территории жилой застройки
(согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП)

Район	Дво- ровые терри- тории (ед.)	Иные (ед.)	Шлаг- баумы (ед.)	Финанси- рование (тыс. руб.)	Срок выпол- нения	Ответст- венный испол- нитель	Отчет о выпол- нении
Выхино- Жулебино	70	0	2	204 218,55	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Главы управ районов Руководи- тели ГБУ «Жилищ- ник» районов	Перенесено 9 объектов на сумму 24750,82
Капотня	3	1	0	32 967,30			Перенесен 1 объект на сумму 9248,66
Кузьминки	25	0	0	99 247,56			Перенесен 1 объект на сумму 132,34
Лефортово	39	1	5	120 376,31			Перенесено 19 объектов на сумму 47743,44
Люблино	39	0	0	146 154,60			Перенесено 3 объекта на сумму 4611,79
Марьино	23	1	1	163 594,90			Перенесен 1 объект на сумму 1103,15
Некрасовка	14	0	0	51 233,30			Выполнено
Нижегородский	20	0	1	33 994,56			Выполнено
Печатники	26	1	0	70 499,48			Выполнено
Рязанский	38	1	0	87 233,90			Перенесено 2 объекта на сумму 665,74
Текстильщики	21	0	0	66 840,00			Перенесен 1 объект на сумму

Район	Дво- ровые терри- тории (ед.)	Иные (ед.)	Шлаг- баумы (ед.)	Финанси- рование (тыс. руб.)	Срок выпол- нения	Ответст- венный испол- нитель	Отчет о выпол- нении
							2647,14
Южнопортовый	25	3	4	69 598,47			Перенесено 2 объекта на сумму 2021,39
ИТОГО:	343	8	13	1145 958,93			

7.7. Благоустройство территорий жилой застройки (ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях)

Наименование района	Количество объектов (шт.)	Финансирование (тыс. руб.)	Сроки выпол- нения	Ответствен- ный исполнитель	Отчет о выпол- нении
Выхино- Жулебино	38	80 162,58	3 квартал 2019 года	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Кузьминки	25	61 880,64			Выполнено
Лефортово	19	26 306,92			Выполнено
Люблино	24	60 474,19			Выполнено
Марьино	25	73 392,76			Выполнено
Некрасовка	7	25 767,53			Выполнено
Нижегородский	18	18 056,3			Выполнено
Печатники	28	34 544,1			Выполнено
Рязанский	32	42 988,8			Выполнено
Текстильщики	22	37 911,88			Выполнено
Южнопортовый	18	26 380,2			Выполнено
ИТОГО:	256	487 865,9			

7.8. Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда

Район	Эксплуатация и содержание (кол-во ед.)				Финанси- рование (млн. руб.)	Сроки выпол- нения	Ответст- венный испол- нитель	Отчет о выпол- нении
	ОДС	Оборудо- вания объеди- ненных диспет- черских служб	Подъ- емных платформ для инвалидов	Объ- екты ГО и ЧС				
Выхино- Жулебино	25	34 238	60		95,5	В течение года	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выпол- нено
Капотня	2	4 903	10		10,6			Выпол- нено
Кузьминки	13	16 357	15		46,5			Выпол- нено
Лефортово	8	9 927	5	2	27,9			Выпол- нено
Люблино	19	31 039	59	13	79,2			Выпол-

Район	Эксплуатация и содержание (кол-во ед.)				Финанси- рование (млн. руб.)	Сроки выпол- нения	Ответст- венный испол- нитель	Отчет о выпол- нении
	ОДС	Оборудо- вания объеди- ненных диспет- черских служб	Подъ- емных платформ для инвалидов	Объ- екты ГО и ЧС				
								нено
Марьино	32	48 141	97		128,8			Выпол- нено
Некрасовка	7	12 026	387		67,4			Выпол- нено
Нижего- родский	4	5 661	2	5	14,9			Выпол- нено
Печатники	8	13 384	23	5	33,3			Выпол- нено
Рязанский	5	10 086	9	5	22,4			Выпол- нено
Текстиль- щики	6	11 939	9	29	27,4			Выпол- нено
Южнопор- товый	8	13 792	5	82	33,8			Выпол- нено
ИТОГО:	137	211 493	682	141	587,7			

7.9. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий

Район	Площадь дворовых территорий (кв.м.)	Финансирование (млн. руб.)	Сроки выполнения	Ответст- венный исполнитель	Отчет о выполнении
Выхино- Жулебино	2 698 143,64	293,64	В течение года	Осипов А.А. Руководи- тели ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено 299,2
Капотня	454 082,00	46,72			Выполнено 47,6
Кузьминки	2 430 909,00	249,16			Выполнено 253,4
Лефортово	1 035 093,60	136,9			Выполнено 138,7
Люблино	2 374 738,42	270,25			Выполнено 276,1
Марьино	2 882 527,40	347,03			Выполнено 354,3
Некрасовка	1 018 878,77	122,5			Выполнено 124,8
Нижегородский	709 328,00	71,05			Выполнено 72,2
Печатники	1 337 630,90	140,83			Выполнено 143,1
Рязанский	1 671 678,00	186,4			Выполнено 189,8
Текстильщики	1 489 239,00	157,81			Выполнено

Район	Площадь дворовых территорий (кв.м.)	Финансирование (млн. руб.)	Сроки выполнения	Ответст- венный исполнитель	Отчет о выполнении
					161
Южнопортовый	1 030 869,00	127,07			Выполнено 128,8
ИТОГО:	19 133 117,72	2 149,36			2 189,1

7.10. Содержание катков с искусственным льдом

Наименование мероприятия	Кол-во	Финансирование (млн. руб.)	Срок исполнения	Ответствен- ный исполнитель	Отчет о выполнении
Содержание катков с искусственным льдом	3 шт.	15,7	В течение года	Осипов А.А. Поветкин А.С. Туркин В.А. Маликов А.М.	Выполнено
ИТОГО:	3	15,7			

7.11. Выполнение локальных мероприятий Комплексной схемы организации дорожного движения и Окружной комиссии по безопасности дорожного движения

Район	Финансирование (руб.)	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Люблино	5 667 600,00	Осипов А.А. Туркин В.А.	Выполнено
Выхино- Жулебино	4 609 458,92	Осипов А.А. Дивин А.С.	Выполнено
Некрасовка	1 100 000,00	Осипов А.А. Орешкин Н.А.	Выполнено
Печатники	11 861 520,00	Осипов А.А. Лапшев В.В.	Выполнено
Южнопортовый	5 343 728,91	Осипов А.А. Поветкин А.С.	Работы перенесены на 2020 год 4 объекта на сумму 2 369 586,20
Кузьминки	10 548 941,35	Осипов А.А. Маликов А.М.	Выполнено
Марьино	31 342 500,00	Осипов А.А. Сазонова И.Н.	Выполнено
Капотня	50 000,00	Осипов А.А. Синицын Д.В.	Выполнено
Нижегородский	7 738 340,00	Осипов А.А. Минаков Р.А.	Работы перенесены на 2020 год 3 объекта на сумму 1 213 500,00
Лефортово	86 121,16	Осипов А.А. Агеев Н.Б.	Работы перенесены на 2020 год 2 объекта на сумму 86 121,16
Рязанский	5 279 182,18	Осипов А.А. Шитиков М.С.	Работы перенесены на 2020 год 15 объекта на сумму 5 157 854,65
Текстильщики	12 167 900,90	Осипов А.А. Писковацкий А.В.	Выполнено
ИТОГО:	95 795 293,42		Перенесено на 2020 год 24 объекта на сумму 8 827 062,01

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

8.1. Содержание объектов дорожного хозяйства

Наименование мероприятия	Площадь (тыс.кв.м.)	Финансирование (млн. руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Содержание объектов дорожного хозяйства	7 535,2	1 574,8	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
ИТОГО:	7 535,2	1 574,8			

8.2. Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры

Наименование объекта	Финансирование (млн. руб.)	Срок исполнения	Отвественный исполнитель	Отчет о выполнении
Дороги и ИК для комплексной застройки территории иловых площадок ЛСА (кв.13) 1 очередь	1 184,4	Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Выполнено
3486-08 Реконструкция водопроводной связи между Жулебинской и Люберецкой магистралями для 1 очереди комплексной застройки территории иловых площадок ЛСА, город Люберцы	0,2972	4 квартал 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С. Буканов В.В.	Плановый срок ввода 2020 год. Отсутствует разрешение на строительство
ИТОГО:	1 184,7			

8.3. Развитие метрополитена

Наименование мероприятия	Фин-ние, (млн.руб.)	Сроки исполнения	Отвественный исполнитель	Отчет о выполнении
Участок Кожуховской линии метрополитена от станции «Некрасовка» до станции «Косино»	17705,15	Объект введен в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Выполнено
Технологическая часть ТПУ ст. «Некрасовка» 1 этап	142,4	Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Выполнено

Наименование мероприятия	Фин-ние, (млн.руб.)	Сроки исполнения	Отвественный исполнитель	Отчет о выполнении
		года		
ИТОГО:	17 847,55			

8.4. Строительство и реконструкция автомобильных и железных дорог

Наименование мероприятия	Финансирование (млн. руб.)	Сроки исполне- ния	Отвественный исполнитель	Отчет о выполнении
Участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (от четвертого транспортного кольца до района Вешняки). Этап 2. Строительство тяговой подстанции «Вешняки» на новой территории с ликвидацией существующей тяговой подстанции	400,0	4 квартал 2019 года	Крысанов А.А. Киселев А.А.	Объект введен в эксплуатацию в декабре 2019 года
ИТОГО: 1 объект	400,0			

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

9.1. Мероприятия по укреплению общественной безопасности в жилом секторе, на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан на территории ЮВАО города Москвы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Обеспечение контроля за состоянием пустующих строений с участием граждан и общественных объединений	В течение года	Осипов А.А. Главы управы районов	Выполнено

9.2. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений

9.2.1. Повышение антитеррористической защищенности населения, объектов транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, жилищного фонда, социальной сферы, уникальных, высотных и подземных сооружений ЮВАО города Москвы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Разработка и ведение паспортов безопасности на крупных объектах торговли и услуг округа	В течение года	Мотякин П.А.	Выполнено. Разработано 79 паспортов безопасности.

9.2.2. Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Проведение совместных мероприятий по проверке законности нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства на объектах рыночной торговли	В течение года	Мотякин П.А. Бородин Д.А.	Выполнено. Проведено 14 проверочных мероприятий по соблюдению миграционного законодательства.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ И ИННОВАЦИЙ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

10.1. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем

Наименование мероприятия	Финансирование (млн. руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы	31,2	В течение года	Осипов А.А. Главы управ районов	Выполнено
ИТОГО:	31,2			

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА МОСКВЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

11.1. Содержание и благоустройство городских кладбищ

Наименование мероприятия	Количество (ед.)	Финансирование (млн. руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Содержание городских кладбищ	5	1,3	В течение года	Осипов А.А. Бакашев А.С.	Выполнено
ИТОГО:	5	1,3			

11.2. Адресный список городских кладбищ на территории округа

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс. руб.)	Срок исполнения
Люблино	Люблинское	Ставропольская ул., д. 74А	260,0	В течение года
Лефортово	Веденское	ул. Наличная, д. 1	260,0	В течение года
Выхино-Жулебино	Кузьминское	ул. Академика Скрябина, стр.19	260,0	В течение года
Нижегородский	Рогожское	ул. Рогожский	260,0	В течение года

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс. руб.)	Срок исполнения
		поселок, д. 1а/29		
Капотня	Капотнинское	Капотнинский пр., д. 11	260,0	В течение года
ИТОГО:	5		1 300,0	

11.3. Стимулирование развития промышленности и предпринимательства

Наименование мероприятия	Отвественный исполнитель	Отчет о выполнении
1. Обеспечение взаимодействия с Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы по вопросам комплексного и устойчивого развития производственных территорий и промышленных зон, расположенных в ЮВАО. В течение года	Толкачев С.Г. Главы управ районов	Предложения по комплексному и устойчивому развитию производственных территорий и промышленных зон, расположенных в ЮВАО подготовлены и направлены в Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы.
2. Взаимодействие с предприятиями и организациями округа, расположенными в промышленных зонах, в том числе, в рамках разработки Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы проектов комплексного и устойчивого развития производственных территорий и промышленных зон. В течение года	Толкачев С.Г. Главы управ районов	Работа по взаимодействию с предприятиями и организациями округа, расположенных в промышленных зонах, по вопросам выявления территориальных резервов проводится на постоянной основе (встречи с руководителями предприятий и организаций науки и промышленности, объезд территорий). Согласованы предложения по внесению изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в части установления территории комплексного и устойчивого развития в границах производственной зоны № 25 «Волгоградский проспект», № 59 «Капотня».
3. Содействие городским структурам поддержки и развития предпринимательства в организации проведения мероприятий (конференций, семинаров, «круглых» столов и пр.) для субъектов малого и среднего предпринимательства. В течение года согласно планам городских мероприятий	Толкачев С.Г. Главы управ районов Центр услуг и бизнеса по ЮВАО ГБУ «Малый бизнес Москвы»	28.11.2019 обеспечена организация семинара «Власть – Бизнесу: новые механизмы решения проблем бизнеса в Юго-Восточном административном округе города Москвы» для субъектов малого и среднего предпринимательства, на площадке Многофункционального делового центра малого предпринимательства Марьино, организованного Департаментом предпринимательства и инновационной политики города Москвы.
4. Оказание организационной, методической и консультационной поддержки субъектам промышленности и предпринимательства в рамках	Толкачев С.Г. Главы управ районов Центр услуг и бизнеса по	На постоянной основе происходит оказание организационной, методической и консультационной поддержки субъектам промышленности и предпринимательства в рамках полномочий префектуры ЮВАО:

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
полномочий префектуры ЮВАО. В течение года	ЮВАО ГБУ «Малый бизнес Москвы»	• Информирование управ районов и членов Совета директоров ЮВАО о проводимых мероприятиях/ семинаров/конференций/ заседаний; • Рассылка приглашений; • Сбор списков участников; • Составление отчетности о выполненной работе. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) в ЮВАО около 78000 ед. (доля от общего кол-ва СМСП Москвы – 11%); С целью осуществления мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в городе работает Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» (ГБУ МБМ). В каждом административном округе работает территориальное подразделение ГБУ МБМ. ГБУ МБМ осуществляет консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, организует обучение начинающих предпринимателей, в том числе, на бесплатной основе, оказывает меры финансовой поддержки, проводит исследования деловой среды города. Организовано взаимодействие с Общественным уполномоченным по защите прав предпринимателей по ЮВАО города Москвы
5. Информирование предприятий и организаций округа о проводимых городских конгрессно-выставочных мероприятиях, семинарах, конференциях. В течение года согласно планам городских мероприятий	Толкачев С.Г. Митрюк Л.В. Главы управ районов	На постоянной основе согласно планам городских мероприятий
6. Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии при префектуре ЮВАО по устранению административных барьеров при развитии предпринимательства в случае поступления в префектуру ЮВАО соответствующих обращений субъектов предпринимательской деятельности. В течение года	Толкачев С.Г.	Обращения предпринимателей, входящих в компетенцию рассмотрения Межведомственной комиссии в 2019 году не поступали
7. Организация проведения	Толкачев С.Г.	В марте 2017 г. создан Совет директоров

Наименование мероприятия	Отвественный исполнитель	Отчет о выполнении
заседаний Совета директоров ЮВАО. В течение года (ежеквартально)		ЮВАО на основании распоряжения префектуры от 20.03.2017 г. № 87. В 2019 году проведены четыре заседания Совета директоров ЮВАО: 1. 26 марта 2019 года на площадке ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» проведено совместное заседание с Московской Федерацией профсоюзов по вопросам: -Информация о программе Лояльности Московской Федерации профсоюзов и персональной карте члена профсоюз -Кадастровая оценка и налогообложение имущества предприятий -О работе технопарков, технополисов и промышленных комплексов на территории Юго-Восточного административного округа города Москвы 2. 8 июня 2019 года на площадке ЗАО «Москабельмет» проведено заседание Совета директоров по вопросам: -Законодательство в области комплексного и устойчивого развития территории города Москвы: основные положения, особенности реализации, влияние на хозяйственную деятельность промышленных предприятий. Комплексное и устойчивое развитие территории Юго-Восточного административного округа города Москвы -Профессиональные стандарты подготовки кадров и их адаптация к современным требованиям промышленных предприятий и научных организаций 3. 3 сентября 2019 года в 14:00 на площадке ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» проведено заседание Совета директоров по вопросам: -О мерах поддержки предприятий и организаций малого и среднего бизнеса в сфере инноваций и промышленного производства -Практические вопросы контрольно-надзорной деятельности в сфере бизнеса и производства 4. 17 декабря 2019 года в 15:30 в Префектуре Юго-Восточного

Наименование мероприятия	Отвественный исполнитель	Отчет о выполнении
		административного округа города Москвы проведено заседание Совета директоров по вопросам: -О практических вопросах реализации Закона города Москвы «О промышленной политике города Москвы» -О критериях отбора предприятий для получения субсидий из бюджета города Москвы на возмещение затрат при приобретении отдельных видов оборудования
8. Организация проведения заседаний Президиума Совета директоров ЮВАО. В течение года (по мере необходимости)	Толкачев С.Г.	29.10.2019 года по вопросу: Формирование Плана работы Совета директоров ЮВАО на 2020 год

11.4. Организация наделения подведомственных префектуре ЮВАО государственных учреждений имущественно-земельным комплексом

Наименование мероприятия	Отвественный исполнитель	Отчет о выполнении
1. Подготовка необходимой документации для наделения государственных учреждений (казенных, бюджетных), подведомственных префектуре ЮВАО, имущественно-земельным комплексом. В течение года	Толкачев С.Г. Главы управ районов, Руководители ГКУ, ГБУ ЮВАО	В течение года было представлено более 135 заявок (необходимых комплектов документов) для наделения государственных учреждений, подведомственных префектуре ЮВАО, имущественно - земельным комплексом в Департамент городского имущества города Москвы. С целью контроля за имущественным комплексом подведомственных учреждений, совместно с управами районов проведены проверки целевого использования: - помещений управ и ГБУ социальной сферы: 403 помещения общей площадью 49444,4 кв.м; Помещений ГБУ Жилищник: 559 помещений общей площадью 74808,3 кв.м.
2. Участие в рассмотрении и согласовании документов, связанных с изменением целевого назначения нежилых помещений, расположенных в жилых домах и определением первичного целевого назначения нежилых помещений, расположенных	Толкачев С.Г. Главы управ районов	В течение года поступило 11 запросов о рассмотрении и согласовании документов, связанных с изменением целевого назначения нежилых помещений, от Департамента городского имущества города Москвы. Рассмотрение и согласование

Наименование мероприятия	Отвественный исполнитель	Отчет о выполнении
в жилых домах и переведенных из жилых помещений, при поступлении соответствующих запросов на изменение целевого назначения помещений. В течение года		осуществлялось по мере поступления запросов.
3. Осуществление совместно с управами районов и Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы (ГИН) контроля за целевым использованием нежилых помещений, переданных для размещения социально значимых объектов шаговой (пешеходной) доступности в сфере торговли и услуг, находящихся в собственности города Москвы, с целью недопущения изменения вида их целевого использования (по запросам ГИН). В течение года согласно плану ГИН	Толкачев С.Г. Главы управ районов	Проверки за использованием нежилых помещений, переданных для размещения социально значимых объектов в сфере торговли и услуг, находящиеся в собственности города Москвы, с целью недопущения изменения вида их целевого использования проводились ГИН совместно с управами районов согласно утвержденному графику ГИН.
4. Организация работ по переводу жилых помещений, планируемых к передаче в оперативное управление управам районов, подведомственным им государственным учреждениям для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства или безвозмездное пользование органам местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве для реализации переданных государственных полномочий и размещения органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве, в нежилые помещения. В течение года по мере необходимости	Толкачев С.Г. Митрюк Л.В. Главы управ районов	Заявок на перевод жилых помещений в нежилые в 2019 году не поступало

11.5. Размещение ярмарок «Выходного дня»

Районы	Количество ярмарок план/факт	Срок исполнения	Отвественный исполнитель	Отчет о выполнении
Марьино	1/1	01.04.2019 - 31.12.2019	Мотякин П.А. Главы управ районов	Выполнено
Выхино-Жулебино	2/2			
Текстильщики	1/1			
Рязанский	2/1			
Печатники	1/1			

Районы	Количество ярмарок план/факт	Срок исполнения	Отвественный исполнитель	Отчет о выполнении
Южнопортовый	1/1			
ИТОГО:	8/7			

11.6. Развитие рынка труда и содействия занятости населения

Наименование мероприятия	Количество план/факт	Срок исполнения	Отвественный исполнитель	Отчет о выполнении
Создание рабочих мест на предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания ЮВАО, - всего, в том числе:	717/753	В течение года	Мотякин П.А. Главы управ районов Организации	Выполнено
торговля, раб.мест	459/472			
общественное питание, раб.мест	156/163			
бытовое обслуживание, раб.мест	102/118			
ИТОГО:	717/753			

11.7. Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг

11.7.1. Мониторинг состояния рынка товаров и услуг

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Отвественный исполнитель	Отчет о выполнении
Мониторинг с целью выявления функционирования зон несанкционированной торговли	В течение года	Мотякин П.А. Главы управ районов	Выполнено
Мониторинг работы нестационарных торговых объектов (НТО)	Ежемесячно	Мотякин П.А. Главы управ районов	Выполнено

11.7.2. Мероприятия по сокращению территориальных диспропорций в развитии инфраструктуры сферы торговли и услуг

11.7.2.1. Ввод предприятий потребительского рынка и услуг

Район	Всего план/факт	Торговля план/факт	Общественное питание план/факт	Бытовое обслуживание план/факт	Отвественный исполнитель
Марьино	13/46	8/24	3/12	2/10	Мотякин П.А. Главы управ районов
Выхино- Жулебино	8/8	6/6	1/1	1/1	
Люблино	11/52	7/31	1/9	3/12	
Кузьминки	7/150	4/74	1/47	2/29	
Текстильщики	9/9	4/4	1/1	4/4	
Рязанский	3/3	1/1	1/1	1/1	
Печатники	4/19	2/13	1/3	1/3	
Лефортово	5/11	2/5	2/4	1/2	
Южнопортовый	8/8	3/3	2/2	3/3	

Район	Всего план/факт	Торговля план/факт	Общественное питание план/факт	Бытовое обслуживание план/факт	Ответственный исполнитель
Нижегородский	5/5	2/2	2/2	1/1	
Капотня	2/2	1/1	0	1/1	
Некрасовка	38/38	28/28	2/2	8/8	
ИТОГО:	113/351	68/192	17/84	28/75	

11.7.2.2. Реконструкция и модернизация предприятий потребительского рынка и услуг

Район	Всего план/факт	Торговля план/факт	Обществен- ное питание план/факт	Бытовое обслуживание план/факт	Ответственный исполнитель
Марьино	2/5	1/4	1/1	0/0	Мотякин П.А. Главы управ районов
Выхино- Жулебино	0/0	0/0	0/0	0/0	
Люблино	0/0	0/0	0/0	0/0	
Кузьминки	3/4	1/2	1/1	1/1	
Текстильщики	3/3	2/2	0/0	1/1	
Рязанский	0/0	0/0	0/0	0/0	
Печатники	1/3	0/2	1/1	0/0	
Лефортово	2/4	1/2	1/1	0/1	
Южнопортовый	4/4	2/2	1/1	1/1	
Нижегородский	2/2	2/2	0/0	0/0	
Капотня	4/4	2/2	1/1	1/1	
Некрасовка	1/1	1/1	0/0	0/0	
ИТОГО:	22/30	12/19	6/6	4/5	

11.7.2.3. Коэффициент доступности предприятий торговли и услуг, %

Район	Торговля план/факт	Общественное питание план/факт	Бытовое обслуживание план/факт	Ответственный исполнитель
Марьино	95,2/95,2	95,2/95,2	95,2/95,2	Мотякин П.А. Главы управ районов
Выхино-Жулебино	99,2/99,2	99,8/99,8	99,8/99,8	
Люблино	100,0/100,0	100,0/100,0	100,0/100,0	
Кузьминки	100,0/100,0	95,8/95,8	94,4/94,4	
Текстильщики	97,1/97,1	90,7/90,7	95,8/95,8	
Рязанский	98,7/98,7	97,3/97,3	98,1/98,1	
Печатники	98,3/98,3	96,0/96,0	96,5/96,5	
Лефортово	100,0/100,0	100,0/100,0	100,0/100,0	
Южнопортовый	99,0/99,0	99,5/99,5	99,0/99,0	
Нижегородский	91,1/91,1	90,8/90,8	90,0/90,0	
Капотня	75,2/75,2	81,1/81,1	91,1/91,1	
Некрасовка	100,0/100,0	93,0/93,0	95,0/95,0	

11.7.2.4. Оптимизация размещения и развития розничных рынков

Район	Показатели, ед. план/факт	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Марьино	1/1	Мотякин П.А.	Выполнено

Район	Показатели, ед. план/факт	Отвественный исполнитель	Отчет о выполнении
Текстильщики	1/1	Главы управ районов	
Южнопортовый	1/1		
Капотня	1/1		
ИТОГО:	4/4		

11.8.3. Развитие социально-значимых направлений деятельности в сфере торговли и услуг

11.8.3.1. Развитие системы обслуживания социально незащищенных категорий граждан

Районы	Ввод магазинов-дискаунтеров, магазинов эконом-класса и других предприятий, работающих на льготных условиях план/факт	Предоставление скидок на товары и услуги по «Социальной карте москвича» план/факт	Формирование комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан на действующих объектах торговли и услуг план/факт	Отвественный исполнитель
Марьино	1/1	0/0	2/2	Мотякин П.А. Главы управ районов
Выхино-Жулебино	0/0	0/0	6/6	
Люблино	2/8	0/0	7/7	
Кузьминки	1/1	1/1	5/7	
Текстильщики	2/2	25/25	12/12	
Рязанский	0/0	0/0	0/0	
Печатники	1/2	1/1	2/2	
Лефортово	1/1	0	2/2	
Южнопортовый	2/2	14/14	7/7	
Нижегородский	1/1	1/1	3/3	
Капотня	0/0	9/9	0/0	
Некрасовка	1/1	1/1	7/7	
ИТОГО:	12/19	52/52	53/53	

11.8.3.2. Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов, всего

Наименование мероприятия	Количество объектов план/факт	Отвественный исполнитель	Отчет о выполнении
Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов на городских территориях, земельных участках, в зданиях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, (ед.)	83/83	Мотякин П.А. Главы управ районов	Выполнено
Размещение сети объектов сезонной торговли, (ед.)	101/101		
ИТОГО:	184/184		

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

12.1. Мероприятия в области обращения с отходами

Наименование мероприятия	План (кол-во машин)	Финансирование (млн. руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Вывоз и утилизация БРТС	278	1,11	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
ИТОГО:	278	1,11			

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Непрограммные мероприятия	Финансирование (тыс. руб.)	Количественный показатель	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Материально-техническое обеспечение, ремонт помещений, оплата услуг по содержанию помещений, переданных префектурам административных округов и управам районов города Москвы в оперативное управление для организации работы общественных пунктов охраны порядка и работы с ветеранами	23 759,8	Помещений: ОПОП - 77, Совет Ветеранов - 93	В течение года	Митрюк Л.В. Главы управ районов	Выполнено
Информирование населения округа	157 057,3	Тираж газеты на год - 21 168 000 ед. 26 интернет сайтов 600 000 листовок и буклетов	В течение года	Митрюк Л.В. Главы управ районов	Выполнено
Праздничное и тематическое	161 375,0	Украшено 24 праздничных	В течение года	Осипов А.А. Бакашев А.С.	Выполнено

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа
города Москвы на 2019 год*

Непрограммные мероприятия	Финансирование (тыс. руб.)	Количественный показатель	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
оформление территории округа		площадки к 15 праздникам			
Праздничные мероприятия для населения	31 900,0	24 культурно-развлекательных мероприятия	В течение года	Митрюк Л.В. Главы управ районов	Выполнено
Проведение социологических исследований	17,7	5 мероприятий направленных на информирование населения	В течение года	Митрюк Л.В.	Выполнено
Проведение работы по борьбе с кровососущими членистоногими	243,5	На территории ЮВАО	В течение года	Осипов А.А. Бакашев А.С.	Выполнено
Материально-техническое обеспечение мероприятий по проведению выборов и референдумов	33 078,1	Выборы депутатов МГД 2019 года	3 квартал 2019 года	Митрюк Л.В. Главы управ районов	Выполнено
ИТОГО:	407 431,4				